

# Informationsvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	09.07.2018
Berichtersteller:	Alt, Jürgen	AZ:	FB 43
		Vorlage Nr.:	088/2018

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Bauausschuss	19.07.2018	öffentlich -

## Tiefbaumaßnahmen des Landkreises; Sachstandsbericht zu den derzeit laufenden Baumaßnahmen

### I. Sachverhalt

Achtung: Die Zahlen für den Schwerverkehr sind auf Grund geänderter Zuordnungsparameter bei der VZ 2015 nicht direkt mit den Vorjahren vergleichbar!

#### 1. Kreisstraßen, Deckenbau allgemein (HHSSt 1.6500.9501)

##### Alte Maßnahmen aus dem Jahr 2017

Kreisstraße CO 4 – DSH-V zwischen Meeder und der GVS nach Mirsdorf

Kreisstraße CO 27 – DSH-V zwischen Rottenbach und Tremersdorf



VZ 2010: 1.015 Kfz/24h, 57 SV (=5,6%)

VZ 2015: 920 Kfz/24h, 31 SV (=3,4%)

Beide Maßnahmen sind abgeschlossen. An der CO 27 erfolgte die Mängelbeseitigung der Wellen im Belag bis zum 18.06.2018.



VZ 2010: 558 Kfz/24h, 64 SV (=11,5%)

VZ 2015: 550 Kfz/24h, 39 SV (=7,1%)

##### Neue Maßnahmen im Jahr 2018

Kreisstraße CO 4 – Deckenbau in der OD Grattstadt

Kreisstraße CO 12 – Deckenbau in der OD Großheirath




VZ 2010: 611 Kfz/24h, 26 SV (=4,3%)

VZ 2015: 930 Kfz/24h, 34 SV (=3,7%)

VZ 2010: 1.027 Kfz/24h, 78 SV (=7,6%)

VZ 2015: 1.038 Kfz/24h, 41 SV (=3,9%)

### Kreisstraße CO 16 – Deckenbau zwischen Lechenroth und Oberelldorf



VZ 2010: 346 Kfz/24h, 44 SV (=12,7%)

VZ 2015: 168 Kfz/24h, 7 SV (=4,2%)

Zu allen drei Maßnahmen gibt es in der nichtöffentlichen Sitzung Informationen im Rahmen der sonstigen amtlichen Mitteilungen.

### 2. Kreisstraße CO 4, Ausbau der OD Bad Rodach, Richtung Heldritt HHSt 1.6504.9502



VZ 2010: 2.409 Kfz/24h, 66 SV (=2,7%)

VZ 2015: 2.397 Kfz/24h, 39 SV (=1,6%)

Der Bauentwurf wurde zur fachlichen Stellungnahme an das Staatliche Bauamt Bamberg gegeben.

### 3. Kreisstraße CO 4, Ausbau der OD Weidach HHSt 1.6504.9506




VZ 2010: 1.585 Kfz/24h, 76 SV (=4,8%)

VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Mit der Errichtung des letzten Zaunes ist die Baumaßnahme am 05.07.2018 abgeschlossen worden. Die Firma STRABAG AG stellt derzeit die Schlussrechnung auf.

**4. Kreisstraße CO 4, Ausbau von Weidach bis zur Stadtgrenze  
HSt 1.6504.9507**




VZ 2010: 1.585 Kfz/24h, 76 SV (=4,8%)

VZ 2015: 1.419 Kfz/24h, 98 SV (=6,9%)

Der Planungsauftrag wurde an die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH vergeben.  
Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 erfolgen.

**5. Kreisstraße CO 4, Erneuerung Grundgrabenbrücke bei Ottowind  
HSt 1.6504.9508**




VZ 2010: 1.015 Kfz/24h, 57 SV (=5,6%)

VZ 2015: 920 Kfz/24h, 31 SV (=3,4%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**6. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche bis zur Brücke über den Bischwinder Graben  
HSt 1.6509.9501**



VZ 2010: 848 Kfz/24h, 52 SV (=6,1%)

VZ 2015: 703 Kfz/24h, 37 SV (=5,3%)

Der Bauentwurf wurde zur baufachlichen Stellungnahme an das Staatliche Bauamt Bamberg gegeben.

**7. Kreisstraße CO 6, Ausbau in der OD Heilgersdorf von Kirche in Richtung Rothenberg  
HSt 1.6509.9502**



VZ 2010: 617 Kfz/24h, 55 SV (=8,9%)

VZ 2015: 489 Kfz/24h, 23 SV (=4,7%)

Der Planungsauftrag wurde an die Koenig + Kühnel Ingenieurbüro GmbH vergeben. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen.

**8. Kreisstraße CO 9, Erneuerung der Brücke bei Schloss Wiesen  
HHSt 1.6509.9502**




VZ 2010: 762 Kfz/24h, 46 SV (=6,0%)

VZ 2015: 684 Kfz/24h, 42 SV (=6,1%)

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Abnahme fand am 11.07.2018, die offizielle Verkehrsfreigabe am 12.07.2018 statt. Die Firma Pfister stellt derzeit die Schlussrechnung auf.

**9. Kreisstraße CO 12, Neuanlage Geh- und Radweg Schafhof - Wohlbach  
HHSt 1.6512.9503**




VZ 2010: 2.002 Kfz/24h, SV 86 (=4,3 %)

VZ 2015: 2.137 Kfz/24h, SV 88 (=4,1 %)

Die Entwurfsplanung ist derzeit hinsichtlich Grunderwerb in Abstimmung mit der Gemeinde Ahorn, parallel dazu erfolgt die Kostenberechnung. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2019 durchgeführt werden.

**10. Kreisstraße CO 13, Umgehung Ebersdorf und Kreuzungsumbau B 303  
HHSt 1.6513.9501 und 9502**



VZ 2010: 5.714 Kfz/24h, 701 SV (=12,3%)


VZ 2015: 5.363 Kfz/24h, 607 SV (=11,3%) – CO 13 neu: 7.800 Kfz/24h

Für die Geh- und Radwegunterführung (BW 03) an der alten CO 13 in Ebersdorf läuft derzeit über die Zentrale Beschaffungsstelle der Stadt Coburg das neu EU-weite Vergabeverfahren. Die Submission ist am 03. August terminiert. In der Sitzung am 11.09.2018 werden erste Ergebnisse aus dem dann noch laufenden Zuschlagsverfahren vorgetragen.

Die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Anschlussstelle Ebersdorf sind abgeschlossen. Wegen erforderlicher Anpassungen bei der Ausführung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die Kreuzungsvereinbarung ist entsprechend anzupassen. Zuvor wird von der Verwaltung die Zuwendungsfähigkeit der Bauumfangserweiterung geklärt.

Das vom Landrat versprochenen Bürgerfest für die CO 13 fand am 13.07.2018 in Friesendorf statt.

**11. Kreisstraße CO 14, Ausbau zwischen Fischbach und Höhn  
HHSt 1.6514.9501**




VZ 2010: 742 Kfz/24h, SV 51 (=6,9 %)

VZ 2015: 435 Kfz/24h, SV 17 (=3,9 %)

Die Planung wird durch den Fachbereich erfolgen. Im Sommer werden die vorbereitenden Untersuchungen (Baugrundaufschlüsse, Vorerhebungen, usw.) durchgeführt. Die Baumaßnahme ist für das 2021 vorgesehen.

**12. Kreisstraße CO 14, Beteiligung an EÜ und KVP in Neustadt  
HHSt 1.6514.9820 und 9821**



VZ 2010: 2.633 Kfz/24h, 67 SV (=2,5%)


VZ 2015: 2.462 Kfz/24h, 63 SV (=2,6%)

Die Baumaßnahmen und die zugehörigen Planungen werden durch die Stadt Neustadt bei Coburg wahrgenommen. Der Landkreis beteiligt sich auf Grund der abgeschlossen Vereinbarung mit der Stadt an den Planungskosten.

Im Zuge eines Kooperationsgespräches der Regierung von Oberfranken mit der Stadt Neustadt am 17.07.2018 wurde das weitere Vorgehen abgestimmt. Die Kreuzungsbeteiligten favorisieren ein Planfeststellungsverfahren nach Straßenrecht, da zeitliche Vorteile gegenüber einem Verfahren nach Eisenbahnrecht zu erwarten sind.

Ggfs. kann in der Sitzung aktuelles dazu berichtet werden.

**13. Kreisstraße CO 16, Ausbau Deponie – KVP Seßlach  
HHSt 1.6516.9501**




VZ 2010: 1.621 Kfz/24h, SV 81 (=5,0 %)

VZ 2015: 948 Kfz/24h, SV 36 (=3,8 %)

Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Aufgrund der letzten Erfahrungen bei Baumaßnahmen wird davon ausgegangen, dass für den Grunderwerb erheblich mehr Zeit einzuplanen ist, als bisher angenommen. Zudem sind im Vorfeld Variantenuntersuchungen erforderlich. Die Planung wird demnächst beauftragt.

**14. Kreisstraße CO 17, Neubau der Brücke über die Walbur bei Kleinwalbur  
HHSt 1.6517.9502**




VZ 2010: 1.158 Kfz/24h, 62 SV (=5,4%)

VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Firma Richard Schulz Tiefbau GmbH stellt derzeit die Schlussrechnung auf.



**15. Kreisstraße CO 17, Ausbau in der OD Unterwohlsbach  
HHSt 1.6517 9503**




VZ 2010: 5.245 Kfz/24h, 236 SV (=4,5%)

VZ 2015: 5.599 Kfz/24h, 244 SV (=4,4%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Firma STRABAG AG stellt derzeit die Schlussrechnung auf.

**16. Kreisstraße CO 17, Bau von Geh- und Radwegen in Unterlauter  
HHSt 1.6517.9504**




VZ 2010: 2.922 Kfz/24h, 138 SV (=4,7%)

VZ 2015: 2.245 Kfz/24h, 149 SV (=6,6%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und mit der Gemeinde schlussgerechnet. Es fehlt noch der Abschluss des Grunderwerbs, anschließend ist der Verwendungsnachweis zu erstellen.

**17. Kreisstraße CO 17, Oberbauverstärkung Kleinwalbur - Meeder  
HHSt 1.6517.9507**




VZ 2010: 1.158 Kfz/24h, 62 SV (=5,4%)

VZ 2015: 1.204 Kfz/24h, 35 SV (=2,9%)

Zu der Maßnahme wird in den sonstigen amtlichen Mitteilungen berichtet.

**18. Kreisstraße CO 18 – Fohlenbachbrücke bei Sülzfeld  
HHSt 1.6518.9502**




VZ 2010: 2.101 Kfz/24h, 140 SV (=6,7%)

VZ 2015: 539 Kfz/24h, 29 SV (=5,4%)

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Firma Pfister stellt derzeit die Schlussrechnung auf.

**19. Kreisstraße CO 19, Rodachbrücke bei Gemünda  
HHSt 1.6519.9501**



VZ 2010: 367 Kfz/24h, 16 SV (=4,4%)

VZ 2015: 335 Kfz/24h, 11 SV (=3,3%)

Zu der Maßnahme wird in den sonstigen amtlichen Mitteilungen berichtet.

**20. Kreisstraße CO 20, Ausbau der OD Autenhausen  
HHSt 1.6520.9501**




VZ 2010: 656 Kfz/24h, 37 SV (=5,6%)

VZ 2015: 560 Kfz/24h, 59 SV (=10,5%)

Die Arbeiten sind abgeschlossen, derzeit stellt die Firma STRABAG AG die Schlussrechnung auf.

**21. Kreisstraße CO 25, Generalsanierung Watzendorf - Seßlach  
HHSt 1.6525.9502**




VZ 2010: 621 Kfz/24h, 41 SV (=6,6%)

VZ 2015: 645 Kfz/24h, 31 SV (=4,8%)

Die Planung wird durch den Fachbereich Tiefbau erstellt und ist nach Rücksprache mit der Stadt Seßlach frühestens im 2019 zu realisieren.

**22. Kreisstraße CO 27, Lauterbachbrücke in Oberlauter - Kappensanierung  
HHSt 1.6527.9505**




VZ 2010: 2.912 Kfz/24h, 162 SV (=5,6%)

VZ 2015: 2.964 Kfz/24h, 154 SV (=5,2%)

Die Maßnahme wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt behandelt.

**23. Kreisstraße CO 28, Abstufung B 289  
HHSt 1.6528.9501**



VZ 2010: 9.108 Kfz/24h, 748 SV (=8,2%)

VZ 2015: 6.948 Kfz/24h, 226 SV (=3,3%)

Die Maßnahmen werden in eigenen Tagesordnungspunkten behandelt.

II. In Finanzangelegenheiten  
an FB Z3  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

III. An FB 43  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

IV. An GB 4  
mit der Bitte um Mitzeichnung.

.....

V. An Büro Landrat  
mit der Bitte um Mitzeichnung.  
- immer erforderlich -

.....

VI. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

VII. Zum Akt/Vorgang

Name  
(Unterschrift Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Michael Busch  
Landrat