

Informationsvorlage

Fachbereich:	FB Z3 Finanzen	Datum:	29.05.2024
Berichterstattung:	Alt, Jürgen	AZ:	FB 43
		Vorlage Nr.:	074/2024

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bauausschuss	06.06.2024	öffentlich -

Kreisstraße CO 9; Ersatzneubau der Brücke über die Alster in Heilgersdorf Kostenstand

Sachverhalt



Im derzeit gültigen, am 16.02.2023 beschlossenen Investitionsprogramm 2022 bis 2026 des Landkreises Coburg ist unter laufender Nummer 86 der Ersatzneubau der Brücke über die Alster in Heilgersdorf vorgesehen.

Im Haushalt eingestellt sind geschätzte Gesamtkosten von 975.000, davon werden Zuwendungen in Höhe von 765.000 € durch Art. 2 Bay GVFG /13c FAG erwartet.

Den Zuschlag für den Brückenbau erhielt die Firma Raab aus Ebensfeld mit einer Auftragssumme von 806.775,67 €. Die Baumaßnahme war am 20.03.2023 begonnen und am 25.10.2023 beendet worden.

Die Schlussrechnung wurde im Mai 2024 abschließend geprüft und endete mit einer Abrechnungssumme von 845.964,31 € brutto. Dies entspricht einer Kostenmehrung von weniger als 5 %.

Auftragssumme Raab 806.775,67 €
Abrechnungssumme Raab 845.964,31 €

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich derzeit auf 881.618,53 €.
(Bauberechnungsliste Tiefbau)

Ausstehend sind noch folgende Kosten

- Vermessung 5.000,00 €
- Abrechnung Ingenieurbüro 65.000,00 €
- SR Prüferingenieur 5.000,00 €

Zu erwartende Gesamtabrechnungssumme rund 957.000,00 €

Damit wird der geplante Kostenrahmen eingehalten.

Derzeit wird der Verwendungsnachweis erstellt.

IV. In Finanzangelegenheiten
an FB Z3
mit der Bitte um Mitzeichnung.

V. An GBL 4
mit der Bitte um Mitzeichnung.

VI. In Finanz- und Personalangelegenheiten
an GBL Z
mit der Bitte um Mitzeichnung

VII. An Büro Landrat
mit der Bitte um Mitzeichnung.
- immer erforderlich -

VIII. WV am Sitzungstag beim zuständigen Sitzungsdienst.

IX. Zum Akt/Vorgang

Jürgen Alt
(Unterschrift Vorlagenersteller)

Landratsamt Coburg

Sebastian Straubel
Landrat